


प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के क्रियान्वयन के संबंध में

स. क्र.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश का संदर्भ	कार्य की अनुबधित राशि (करोड़ में)	भौतिक प्रगति	वित्तीय व्यय	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ढीमरखेड़ा माइक्रो उदवहन योजना	शापुरजी पिलौजी एण्ड कंपनी पी.सी. (जे.व्ही.) मुंबई	02/डी.एल./2017-18 दिनांक 17.08.2017	223.70	निरंक	5.59 (मोबेलाइजेशन एडवांस)	16.08.2019
2	स्लीमनाबाद नहर का निर्माण कार्य कि. मी. 104.00 से कि.मी. 129.00	पटेल एस.ई. डब्ल्यू. (संयुक्त उपक्रम) हैदराबाद	01/डी.एल./2007-08 दिनांक 26.03.2008	799.00	30%	237.76	30.06.2018
3	विजयराघवगढ़ शाखा नहर कि.मी. 0.00 से 57.17 कि.मी. एवं पिलौजी वितरण नहर का निर्माण कार्य।	मेसर्स एच.ई.एस. इन्फ्रा लिमिटेड हैदराबाद	01/डी.एल./2012-13 दिनांक 22.08.2012	176.10	7%	20.24	दिनांक 17.05.2017 को निर्माण एजेंसी को विखंडित किया जा चुका है। नवीन निविदा आमंत्रण जारी की कार्यवाही प्रचलन में है।
4	दांयी तट मुख्य नहर कि.मी. 129.00 से 154.00 कि.मी. तक कटनी जिले के अंतर्गत निर्माण कार्य।	मे. जे.टी.ई.जी.सी. ए.पी.आर.सी. एल. (संयुक्त उपक्रम) हैदराबाद	02/डी.एल./2007-08 दिनांक 31.03.2008	138.76	91%	113.73	31.03.2018
5	सतना-रीवा मुख्य नहर कि.मी. 154.00 से 197.443 कि.मी. तक	मे. मोन्टी कार्लो कंस्ट्रक्शन लिमि. अहमदाबाद	04/डी.एल./2008-09 दिनांक 27.02.2009	144.90	97%	142.21	कार्य पूर्ण
6	नर्मदा-सतना शाखा नहर कि.मी. 0.00 से 33.300 कि.मी. तक	मे. मोन्टी कार्लो कंस्ट्रक्शन लिमि. अहमदाबाद	05/डी.एल./2008-09 दिनांक 27.02.2009	183.95	98%	174.94	समयवृद्धि हेतु ठेकेदार द्वारा आवेदन नहीं किया गया।
7	नर्मदा-सतना शाखा नहर कि.मी. 33.300 से 55.600 कि.मी. तक	मेसर्स रामकी इन्फ्रा लिमिटेड हैदराबाद	01/डी.एल./2012-13 दिनांक 15.05.2012	131.43	26%	34.70	समयवृद्धि प्रकरण न.घा.वि. प्रा. भोपाल में विचाराधीन।
8	रीवा शाखा नहर कि.मी. 24.00 से कि. मी. 33.00 तक वितरण प्रणाली सहित	मेसर्स रामकी इन्फ्रा लिमिटेड हैदराबाद	01/डी.एल./2012-13 दिनांक 15.05.2012	123.08	12%	15.00	<u>— लंबित —</u>


 (कैलाश चौबे)
 मुख्य अभियंता
 अपर नर्मदा, जोन, जबलपुर