

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
बजट प्रावधान एवं व्यय लेखा वर्ष 2010-11 (फरवरी 2011)

Annexure-VII

(पाँच लाख रु. में)

स.क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीप एवं योजना क्र.	मूल बजट प्रावधान	पुनर्विनियोजन	पुनर्विनियोजन के पश्चात् बजट प्रावधान	जनवरी '11 तक का व्यय	फरवरी '11 का व्यय	फरवरी '11 तक का व्यय (7+8)	प्रतिशत (बजट प्रावधान से व्यय का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मछली उद्योग	41/2405/109/0702/3313	2.64		2.64	0.23	0.00	0.23	8.71
2	इंदिरा सागर परियोजनायूनिट-दो	41/4700/43/800/1502/2884	11258.66		11258.66	4955.94	1028.74	5984.68	53.16
3	ऑकारेश्वर परि. का हिस्सा एनएचडीसी को भुगतान	41/4700/45/001/0102/5177	43.15		43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ऑकारेश्वर परि.	41/4700/45/800/1502/9091	23657.81		23657.81	14351.67	1116.63	15468.30	65.38
5	अपर वेदा परियोजना	41/4700/65/800/1502/5090	920.51	2185.27	3105.78	1681.30	136.28	1817.58	58.52
	अपर वेदा परियोजना (स्थापना)	41/4700/65/001/0102/5090	550.65	41.41	592.06	368.18	58.66	426.84	72.09
	योग अपर वेदा परियोजना		1471.16	2226.68	3697.84	2049.48	194.94	2244.42	60.70
6	लोवर गोई परियोजना	41/4700/66/800/1502/5091	5246.78	1043.72	6290.50	3688.84	272.44	3961.28	62.97
	लोवर गोई परियोजना (स्थापना)	41/4700/66/001/0102/5091	390.41	9.00	399.41	291.06	35.96	327.02	81.88
	योग लोवर गोई परियोजना		5637.19	1052.72	6689.91	3979.90	308.40	4288.30	64.10
7	डिक्रीधन	41/4700/80/800/0102/1831	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 41 / 4700		42072.97	3279.40	45352.37	25336.99	2648.71	27985.70	61.71
8	मान परियोजना	41/4701/11/800/1402/5223	604.00		604.00	305.17	54.83	360.00	59.60
	मान परियोजना (स्थापना)	41/4701/11/001/0102/5223	22.42	40.70	63.12	31.90	11.66	43.56	69.01
	योग मान परियोजना		626.42	40.70	667.12	337.07	66.49	403.56	60.49
9	जोबट परियोजना	41/4701/12/800/1402/4647	822.24		822.24	420.35	38.04	458.39	55.75
	जोबट परियोजना (स्थापना)	41/4701/12/001/0102/6715	107.20	20.42	127.62	103.58	12.56	116.14	91.00
	योग जोबट परियोजना		929.44	20.42	949.86	523.93	50.60	574.53	60.49
10	हालोन परियोजना	41/4701/45/800/1502/5152	3925.56	-1111.53	2814.03	1201.17	10.36	1211.53	43.05
11	अपर नर्मदा परियोजना	41/4701/46/800/1502/8822	4206.42	-2228.99	1977.43	43.18	15.52	58.70	2.97
12	नर्मदा कछार के विकास हेतु	41/4701/80/800/0102/5869	1600.00		1600.00	300.00	0.00	300.00	18.75
	योग 41 / 4701		11287.84	-3279.40	8008.44	2405.35	142.97	2548.32	31.82
13	सरदार सरोवर परियोजना	41/4801/01/0102/205/9133	48.33		48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 41 / 4801		48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total 41		53411.78	0.00	53411.78	27742.57	2791.68	30534.25	57.17
14	बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना	64/4700/41/800/1503/2872	3379.30		3379.30	3047.66	18.88	3066.54	90.74
15	इ.सा.प.यूनिट- II	64/4700/43/800/1503/2884	4000.00		4000.00	2754.29	354.26	3108.55	77.71
16	ऑकारेश्वर परियोजना	64/4700/45/800/1503/9091	8.63		8.63	1.72	0.00	1.72	19.93
	योग 64 / 4700		7387.93	0.00	7387.93	5803.67	373.14	6176.81	83.61
17	हालोन परियोजना	64/4701/45/800/1503/5152	100.00		100.00	55.38	7.05	62.43	62.43
18	नर्मदा कछार के विकास हेतु	64/4701/80/800/0103/5869	40.00		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 64 / 4701		140.00	0.00	140.00	55.38	7.05	62.43	44.59
19	सरदार सरोवर परियोजना	64/4801/01/0103/205/9133	16.00		16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 64 / 4801		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total 64		7543.93	0.00	7543.93	5859.05	380.19	6239.24	82.71
20	विशेष पुलिस	48/2055/104/0101/4492	712.31		712.31	400.11	66.11	466.22	65.45
21	मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना	48/2402/102/0701/1580	1101.01		1101.01	384.20	99.72	483.92	43.95
22	मछली उद्योग	48/2405/109/0701/3313	27.40		27.40	3.22	2.81	6.03	22.01
	मछली उद्योग (नाबाई)	48/2405/109/1401/3313	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग-मछली उद्योग		127.40	-100.00	27.40	3.22	2.81	6.03	22.01
23	बरगी ओ.एण्ड एम.	48/2801/01/001/5018	90.00		90.00	64.36	0.00	64.36	71.51
24	स.स.प.ओ.एण्ड एम.	48/2801/01/001/6818	900.00	100.00	1000.00	754.81	145.00	899.81	89.98
25	बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना	48/4700/41/1501/2872	10754.57	4786.28	15540.85	10172.86	4413.68	14586.54	93.86
	बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना(स्था.)	48/4700/41/001/2872	2601.04		2601.04	1880.20	253.82	2134.02	82.04
	योग बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना		13355.61	4786.28	18141.89	12053.06	4667.50	16720.56	92.17
26	इ.सा.प.यूनिट- II	48/4700/43/800/1501/2884	5037.84		5037.84	3648.14	193.53	3841.67	76.26
	इ.सा.प.यूनिट- II (स्थापना)	48/4700/43/001/0101/3264	226.59		226.59	175.67	9.49	185.16	81.72
		48/4700/43/001/0101/2428	2005.17	305.50	2310.67	1833.19	186.44	2019.63	87.40
		48/4700/43/001/0101/3556	212.83		212.83	138.39	22.94	161.33	75.80
		48/4700/43/001/0101/7053	83.69		83.69	48.92	4.89	53.81	64.30
		48/4700/43/001/0101/8808	1.50		1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग इ.सा.प.यूनिट- II		7567.62	305.50	7873.12	5844.31	417.29	6261.60	79.53
27	डिक्रीधन (स्थापना)	48/4700/43/0101/4641	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	गारलैडिंग योजना	48/4700/43/0101/800/7444	899.76	-727.53	172.23	1.69	3.30	4.99	2.90
	गारलैडिंग योजना (स्थापना)	48/4700/43/001/0101/7444	33.06		33.06	20.09	3.03	23.12	69.93
	योग गारलैडिंग योजना		932.82	-727.53	205.29	21.78	6.33	28.11	13.69
29	ऑकारेश्वर परि.	48/4700/45/800/1501/9091	1220.20		1220.20	35.89	3.11	39.00	3.20
	ऑकारेश्वर परि. (स्थापना)	48/4700/45/001/0101/9091	976.82	109.16	1085.98	823.19	102.25	925.44	85.22
	योग ऑकारेश्वर परि.		2197.02	109.16	2306.18	859.08	105.36	964.44	41.82

स.क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीप एवं योजना क्र.	मूल बजट प्रावधान	पुनर्विनियोजन	पुनर्विनियोजन के पश्चात् बजट प्रावधान	जनवरी'11 तक का व्यय	फरवरी'11 का व्यय	फरवरी'11 तक का व्यय (7+8)	प्रतिशत (बजट प्रावधान से व्यय का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।।	48/4700/51/0101/800/2428	2000.00		2000.00	755.94	62.62	818.56	40.93
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।। (स्थापना)	48/4700/51/0101/001/2428	436.78	402.00	838.78	664.69	158.46	823.15	98.14
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।। (स्थापना)	48/4700/51/0101/001/3296	143.91		143.91	101.57	11.23	112.80	78.38
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।। (स्थापना)	48/4700/51/0101/001/3557	347.54		347.54	244.19	27.78	271.97	78.26
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।। (स्थापना)	48/4700/51/0101/001/8191	1704.12	57.09	1761.21	1377.07	180.88	1557.95	88.46
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।।	48/4700/51/0101/1401/9000	3969.37		3969.37	2309.22	297.01	2606.23	65.66
	योग रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।।		8601.72	459.09	9060.81	5452.68	737.98	6190.66	68.32
31	सर्वे तथा निरीक्षण (स्थापना)	48/4700/0101/001/2433	213.30		213.30	149.64	22.63	172.27	80.76
32	नर्मदा क्षिप्रा लिंक	48/4700/0101/80/001/5010	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	शेयर मछरेवा	48/4700/0101/80/001/5011	627.38		627.38	193.73	3.14	196.87	31.38
34	दूधी परियोजना	48/4700/0101/80/001/5012	186.00	-127.97	58.03	2.13	0.00	2.13	3.67
35	मोराब्द गंजाल	48/4700/0101/80/001/5013	480.00		480.00	133.51	3.08	136.59	28.46
36	अटेरिया परियोजना	48/4700/0101/80/001/5506	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	अपर बुढनेर	48/4700/0101/80/001/5781	40.00		40.00	28.62	11.40	40.02	100.05
38	राघवपुर रोसर, बसानिया	48/4700/0101/80/001/5782	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	इन्द्रा बेसिन, एम.एन.आई. स्टेडी	48/4700/0101/80/001/5783	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	सिंचाई परिका सर्वेक्षण	48/4700/0101/80/001/5784	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	नर्मदा नियंत्रण मंडल (स्थापना)	48/4700/0101/80/001/8151	11.88		11.88	9.46	0.87	10.33	86.95
42	नर्मदा नदी के जलाशयों में जल मार्ग परिवहन व्यवस्था	48/4700/0701/7434	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	पुनासा उद्वहन	48/4700/800/1501/6398	12967.15		12967.15	6976.11	1055.19	8031.30	61.94
44	इ.सा.प.यूनिट ।	48/4700/0101/800/6399	2500.00	-2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 48 / 4700		50158.50	1904.53	52063.03	31724.11	7030.77	38754.88	74.44
45	नर्मदा कछार के विकास हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई	48/4701/0101/80/001/5869	731.00		731.00	86.26	0.00	86.26	11.80
	योग 48 / 4701		731.00	0.00	731.00	86.26	0.00	86.26	11.80
46	इ.सा.प.कै.है.पा.हा. (स्थापना)	48/4801/01/0101/001/5023	36.39		36.39	26.76	2.94	29.70	81.62
	इ.सा.प.कै.है.पा.हा.	48/4801/01/1401/6401	381.49		381.49	102.87	0.10	102.97	26.99
	योग इ.सा.प.कै.है.पा.हा.		417.88	0.00	417.88	129.63	3.04	132.67	31.75
47	माइक्रो हाईडल	48/4801/01/0101/203/6400	0.50		0.50	0.11	0.00	0.11	22.00
48	इ.सा.प.यूनिट । का हिस्सा NHDC को भुगतान	48/4801/0101/01/203/6403	2700.00	-1623.22	1076.78	0.00	0.00	0.00	0.00
49	ऑ.नहर शीप वि.गृ.	48/4801/0101/01/203/6942	160.00	-111.70	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
50	बरगी कै.है.पा.हा.	48/4801/01/0101/203/6402	19.71		19.71	12.17	1.87	14.04	71.23
	बरगी कै.है.पा.हा. (स्थापना)	48/4801/01/0101/001/203/6402	28.10		28.10	6.42	1.45	7.87	28.01
	योग बरगी कै.है.पा.हा.		47.81	0.00	47.81	18.59	3.32	21.91	45.83
51	महेश्वर परियोजना	48/4801/01/0101/204/2344	50.00		50.00	8.71	0.00	8.71	17.42
52	सरदार सरोवर परि.	48/4801/01/0101/205/9133	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	केचमेट एरिया	48/4801/01/0101/206/6797	1070.23		1070.23	751.14	133.15	884.29	82.63
	केचमेट एरिया (स्थापना)	48/4801/01/0101/206/4654	963.30		963.30	629.00	100.55	729.55	75.73
	केचमेट एरिया (स्थापना)	48/4801/01/0101/206/5287	112.07		112.07	72.54	7.64	80.18	71.54
	सुचना प्रद्योगिकी	48/4801/206/001/0101/8808	2.00		2.00	0.32	0.00	0.32	16.00
	योग केचमेट एरिया		2147.60	0.00	2147.60	1453.00	241.34	1694.34	78.89
54	ऑकारेश्वर परियोजना	48/4801/01/0101/235/9091	27.70		27.70	10.14	1.93	12.07	43.57
55	राघवपुर परियोजना	48/4801/01/0101/800/8824	2.40		2.40	0.33	0.00	0.33	13.75
56	बसानिया परि.	48/4801/01/0101/800/8825	2.40		2.40	0.22	0.05	0.27	11.25
57	रोसा परि.	48/4801/01/0101/800/8826	2.40		2.40	0.15	0.00	0.15	6.25
58	चिन्नी, हिरनपुर परि.	48/4801/80/001/0101/5015	28.00		28.00	27.85	0.00	27.85	99.46
59	सीतारेवा परि.	48/4801/80/001/0101/5017	1.20		1.20	0.05	0.00	0.05	4.17
60	नर्मदा नियंत्रण मंडल अंशदान	48/4801/80/800/2422	100.00	650.00	750.00	750.00	0.00	750.00	100.00
61	सरदार सरोवर परियोजना	48/4801/80/800/0101/4406	8119.41	-1058.57	7060.84	2430.87	447.32	2878.19	40.76
	सरदार सरोवर परियोजना (स्था.)	48/4801/80/800/0101/4406	2195.28	101.62	2296.90	1454.97	165.65	1620.62	70.56
	योग सरदार सरोवर परियोजना		10314.69	-956.95	9357.74	3885.84	612.97	4498.81	48.08
62	स.स.निर्माण सलाहाकार समिति राज्य का हिस्सा	48/4801/80/800/4407	10.00	20.00	30.00	24.62	0.00	24.62	82.07
63	गोपालपुर बहुउद्देशीय	48/4801/80/800/5785	52.00		52.00	7.44	0.00	7.44	14.31
64	गोपालपुर से हाण्डिया तक रन आफ रिवर का सर्वे कार्य	48/4801/80/800/5786	40.00		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	जल विद्युत परियोजना का सर्वेक्षण	48/4801/80/800/7445	45.00		45.00	7.44	6.02	13.46	29.91

स.क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीर्ष एवं योजना क्र.	मूल बजट प्रावधान	पुनर्विनियोजन	पुनर्विनियोजन के पश्चात् बजट प्रावधान	जनवरी'11 तक का व्यय	फरवरी'11 का व्यय	फरवरी'11 तक का व्यय (7+8)	प्रतिशत (बजट प्रावधान से व्यय का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	सर्वे तथा शोध (स्थापना)	48/4801/80/800/0101/3277	203.90		203.90	132.30	10.83	143.13	70.20
		48/4801/80/800/0101/3561	1354.92	117.34	1472.26	1085.41	152.30	1237.71	84.07
		48/4801/80/800/0101/8155	268.54		268.54	232.10	20.72	252.82	94.15
	योग सर्वे तथा शोध		1827.36	117.34	1944.70	1449.81	183.85	1633.66	84.01
67	डिक्रीधन (स्थापना)	48/4801/43/0101/4641	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 48/4801		18016.94	-1904.53	16112.41	7773.93	1052.52	8826.45	54.78
	Total 48		71837.16	0.00	71837.16	41191.00	8396.93	49587.93	69.03
	Grand Total (41+64+48)		132792.87	0.00	132792.87	74792.62	11568.80	86361.42	65.03

	Estt		15990.72	1204.24	17194.96	12300.92	1631.74	13932.66	81.03
	Works		116802.15	-1204.24	115597.91	62491.70	9937.06	72428.76	62.66
	Total		132792.87	0.00	132792.87	74792.62	11568.80	86361.42	65.03

संयुक्त संचालक (वित्त)
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल