

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
बजट प्रावधान एवं व्यय लेखा वर्ष 2011-12 (अगस्त 2011)

Annexure-VII

(राशि लाख रु. में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीष एवं योजना क्र.	बजट प्रावधान	प्रथम त्रैमास में जारी आवंटन	द्वितीय त्रैमास में जारी आवंटन	योग (कुल जारी आवंटन)	जून'11 तक का व्यय	जुलाई '11 का व्यय	अगस्त '11 का व्यय	द्वितीय त्रैमास जुलाई एवं अगस्त का कुल व्यय	अगस्त '11 तक का व्यय (अप्रैल से अगस्त)	प्रतिशत (प्रथम जारी आवंटन से जून '11 तक के व्यय का प्रतिशत)	प्रतिशत (द्वितीय जारी आवंटन से जुलाई एवं अगस्त '11 के व्यय का प्रतिशत)	प्रतिशत (कुल जारी आवंटन से अगस्त '11 तक के व्यय का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मछली उद्योग	41/2405/109/0702/3313	2.25	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	100.00	0.00	100.00
2	इंदिरा सागर परियोजनायूनिट-दो	41/4700/43/800/1502/2884	7230.66	3299.59	1606.77	4906.36	2153.79	882.21	194.66	1076.87	3230.66	65.27	67.02	65.85
3	इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान	41/4700/43/800/1502/6534	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ऑकरेश्वर परि. का हिस्सा एनएचडीसी को भुगतान	41/4700/45/001/0102/5177	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ऑकरेश्वर परि.	41/4700/45/800/1502/9091	21379.31	8550.78	6412.88	14963.66	4008.63	668.93	446.83	1115.76	5124.39	46.88	17.40	34.25
	ऑकरेश्वर परि. (स्थापना)		15.00	13.78	0.00	13.78	2.22	1.29	0.00	1.29	3.51	16.11	0.00	25.47
	योग ऑकरेश्वर परि.		21394.31	8564.56	6412.88	14977.44	4010.85	670.22	446.83	1117.05	5127.90	46.83	17.42	34.24
6	अपर वेदा परियोजना	41/4700/65/800/1502/5090	867.33	853.07	271.46	1124.53	395.39	26.79	70.27	97.06	492.45	46.35	35.75	43.79
	अपर वेदा परियोजना (स्थापना)	41/4700/65/001/0102/5090	629.12	500.43	28.20	528.63	177.73	32.32	61.47	93.79	271.52	35.52	332.59	51.36
	योग अपर वेदा परियोजना		1496.45	1353.50	299.66	1653.16	573.12	59.11	131.74	190.85	763.97	42.34	63.69	46.21
7	लोवर गोई परियोजना	41/4700/66/800/1502/5091	6813.94	2353.25	1247.25	3600.50	2308.05	295.07	238.31	533.38	2841.43	98.08	42.76	78.92
	लोवर गोई परियोजना (स्थापना)	41/4700/66/001/0102/5091	150.28	119.26	6.83	126.09	41.05	11.87	11.35	23.22	64.27	34.42	339.97	50.97
	योग लोवर गोई परियोजना		6964.22	2472.51	1254.08	3726.59	2349.10	306.94	249.66	556.60	2905.70	95.01	44.38	77.97
8	डिक्रीधन	41/4700/80/800/0102/1831	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 41/4700		37110.64	15690.16	9573.39	25263.55	9086.86	1918.48	1022.89	2941.37	12028.23	57.91	30.72	47.61
9	मान परियोजना	41/4701/11/800/1402/5223	825.88	599.63	371.63	971.26	450.50	81.25	18.74	99.99	550.49	75.13	26.91	56.68
	मान परियोजना (स्थापना)	41/4701/11/001/0102/4653	175.35	111.62	18.41	130.03	38.10	13.18	58.33	71.51	109.61	34.13	388.43	84.30
	योग मान परियोजना		1001.23	711.25	390.04	1101.29	488.60	94.43	77.07	171.50	660.10	68.70	43.97	59.94
10	जोबट परियोजना	41/4701/12/800/1402/4647	1328.36	919.25	472.86	1392.11	337.52	138.78	23.14	161.92	499.44	36.72	34.24	35.88
	जोबट परियोजना (स्थापना)	41/4701/12/001/0102/6715	235.24	175.70	14.19	189.89	47.13	14.70	52.27	66.97	114.10	26.82	471.95	60.09
	योग जोबट परियोजना		1563.60	1094.95	487.05	1582.00	384.65	153.48	75.41	228.89	613.54	35.13	47.00	38.78
11	हालोन परियोजना	41/4701/45/800/1502//5152	6668.25	9.00	6.00	15.00	1.12	1.12	2.64	3.76	4.88	12.44	62.67	32.53
12	अपर नर्मदा परियोजना	41/4701/46/800/1502/8822	7438.76	4.90	9.07	13.97	1.86	0.29	2.98	3.27	5.13	37.96	36.05	36.72
13	नर्मदा कछार के विकास हेतु	41/4701/80/800/0102/5869	222.00	60.00	60.00	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00	50.00
	योग 41/4701		16893.84	1880.10	952.16	2832.26	936.23	249.32	158.10	407.42	1343.65	49.80	42.79	47.44
14	सरदार सरोवर परियोजना	41/4801/01/0102/205/9133	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 41/4801		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total 41		54011.73	17570.81	10525.55	28096.36	10023.64	2167.80	1180.99	3348.79	13372.43	57.05	31.82	47.59
15	बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना	64/4700/41/800/1503/2872	3894.21	973.55	973.55	1947.10	973.55	200.61	495.66	696.27	1669.82	100.00	71.52	85.76
16	इं.सा.प.यूनिट- II	64/4700/43/800/1503/2884	3575.24	2575.24	1000.00	3575.24	2530.24	600.00	0.00	600.00	3130.24	98.25	60.00	87.55
17	इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान	64/4700/43/800/1503/6534	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	ऑकरेश्वर परियोजना	64/4700/45/800/1503/9091	357.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

स. क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीष एवं योजना क्र.	बजट प्रावधान	प्रथम त्रैमास में जारी आवंटन	द्वितीय त्रैमास में जारी आवंटन	योग (कुल जारी आवंटन)	जून'11 तक का व्यय	जुलाई'11 का व्यय	अगस्त'11 का व्यय	द्वितीय त्रैमास जुलाई एवं अगस्त का कुल व्यय	अगस्त'11 तक का व्यय (अप्रैल से अगस्त)	प्रतिशत (प्रथम जारी आवंटन से जून'11 तक के व्यय का प्रतिशत)	प्रतिशत (द्वितीय जारी आवंटन से जुलाई एवं अगस्त'11 के व्यय का प्रतिशत)	प्रतिशत (कुल जारी आवंटन से अगस्त'11 तक के व्यय का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग 64/4700		7837.28	3548.79	1973.55	5522.34	3503.79	800.61	495.66	1296.27	4800.06	98.73	65.68	86.92
19	हालोन परियोजना	64/4701/45/800/1503/5152	50.00	12.00	11.00	23.00	2.29	0.24	0.14	0.38	2.67	19.08	3.45	11.61
20	नर्मदा कछार के विकास हेतु	64/4701/80/800/0103/5869	47.68	15.00	10.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	60.00
	योग 64/4701		97.68	27.00	21.00	48.00	17.29	0.24	0.14	0.38	17.67	64.04	1.81	36.81
21	सरदार सरोवर परियोजना	64/4801/01/0103/205/9133	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 64/4801		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total 64		7939.96	3575.79	1994.55	5570.34	3521.08	800.85	495.80	1296.65	4817.73	98.47	65.01	86.49
22	विशेष पुलिस	48/2055/104/0101/4492	658.32	579.30	5.08	584.38	186.36	0.00	70.47	70.47	256.83	32.17	1387.20	43.95
23	मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना	48/2402/102/0701/1580	1200.00	0.00	80.56	80.56	0.00	0.00	33.42	33.42	33.42	0.00	41.48	41.48
24	मछली उद्योग	48/2405/109/0701/3313	23.60	0.77	0.00	0.77	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	96.10	0.00	96.10
	मछली उद्योग (नाबाई)	48/2405/109/1401/3313	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग-मछली उद्योग		123.60	0.77	0.00	0.77	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	96.10	0.00	96.10
25	बरगी ओ.एण्ड एम.	48/2801/01/001/5018	90.00	0.10	25.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	स.स.प.ओ.एण्ड एम.	48/2801/01/001/6818	700.00	100.00	429.00	529.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	18.90
27	बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना	48/4700/41/1501/2872	20735.54	5213.39	1690.45	6903.84	3686.10	5.26	18.25	23.51	3709.61	70.70	1.39	53.73
	बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना(स्था.)	48/4700/41/001/2872	2819.33	2350.93	79.34	2430.27	702.53	167.79	250.40	418.19	1120.72	29.88	527.09	46.12
	योग बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना		23554.87	7564.32	1769.79	9334.11	4388.63	173.05	268.65	441.70	4830.33	58.02	24.96	51.75
28	इं.सा.प.यूनिट- II	48/4700/43/800/1501/2884	8573.33	4469.08	3374.03	7843.11	3462.35	1297.00	923.35	2220.35	5682.70	77.47	65.81	72.45
	इं.सा.प.यूनिट- II (स्थापना)	48/4700/43/001/0101/3264	240.62	207.96	3.83	211.79	76.24	15.00	20.82	35.82	112.06	36.66	935.25	52.91
		48/4700/43/001/0101/2428	3429.95	2750.33	136.64	2886.97	944.29	202.50	297.86	500.36	1444.65	34.33	366.19	50.04
		48/4700/43/001/0101/3556	196.36	168.73	3.81	172.54	47.81	11.31	23.26	34.57	82.38	28.34	907.35	47.75
		48/4700/43/001/0101/7053	67.63	57.55	1.52	59.07	23.88	6.48	9.48	15.96	39.84	41.49	1050.00	67.45
		48/4700/43/001/0101/8808	9.90	2.48	0.00	2.48	0.53	0.44	0.75	1.19	1.72	21.37	0.00	69.35
	योग इं.सा.प.यूनिट- II		12517.79	7656.13	3519.83	11175.96	4555.10	1532.73	1275.52	2808.25	7363.35	59.50	79.78	65.89
29	हंदिश सागर सी.ए.डी. प्लान	48/4700/43/001/0101/6534	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	डिक्रीधन (स्थापना)	48/4700/43/0101/4641	20.00	0.00	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	गारलैडिंग योजना	48/4700/43/0101/800/7444	300.00	91.65	1.65	93.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.11	0.00	0.11
	गारलैडिंग योजना (स्थापना)	48/4700/43/001/0101/7444	36.37	31.22	2.97	34.19	7.92	2.30	5.20	7.50	15.42	25.37	252.53	45.10
	योग गारलैडिंग योजना		336.37	122.87	4.62	127.49	8.02	2.30	5.20	7.50	15.52	6.53	162.34	12.17
32	ऑफ़ीस परि.	48/4700/45/800/1501/9091	392.55	5.78	3.30	9.08	4.33	0.70	9.36	10.06	14.39	74.91	304.85	158.48
	ऑफ़ीस परि. (स्थापना)	48/4700/45/001/0101/9091	1335.49	1086.13	45.91	1132.04	365.85	90.84	123.69	214.53	580.38	33.68	467.28	51.27
	योग ऑफ़ीस परि.		1728.04	1091.91	49.21	1141.12	370.18	91.54	133.05	224.59	594.77	33.90	456.39	52.12
33	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II	48/4700/51/0101/800/2428	424.28	74.77	95.76	170.53	59.32	19.98	31.15	51.13	110.45	79.34	53.39	64.77
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II (स्थापना)	48/4700/51/0101/001/2428	1703.38	1360.77	69.09	1429.86	484.96	81.94	205.41	287.35	772.31	35.64	415.91	54.01
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II (स्थापना)	48/4700/51/0101/001/3296	139.65	118.15	3.26	121.41	33.84	10.58	10.32	20.90	54.74	28.64	641.10	45.09
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II (स्थापना)	48/4700/51/0101/001/3557	447.74	395.29	3.66	398.95	113.37	7.10	47.33	54.43	167.80	28.68	1487.16	42.06

स. क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीर्ष एवं योजना क्र.	बजट प्रावधान	प्रथम त्रैमास में जारी आवंटन	द्वितीय त्रैमास में जारी आवंटन	योग (कुल जारी आवंटन)	जून'11 तक का व्यय	जुलाई'11 का व्यय	अगस्त'11 का व्यय	द्वितीय त्रैमास जुलाई एवं अगस्त का कुल व्यय	अगस्त'11 तक का व्यय (अप्रैल से अगस्त)	प्रतिशत (प्रथम जारी आवंटन से जून'11 तक के व्यय का प्रतिशत)	प्रतिशत (द्वितीय जारी आवंटन से जुलाई एवं अगस्त'11 के व्यय का प्रतिशत)	प्रतिशत (कुल जारी आवंटन से अगस्त'11 तक के व्यय का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।। (स्थापना)	48/4700/51/0101/001/8191	2299.26	1755.86	123.77	1879.63	622.52	155.24	236.86	392.10	1014.62	35.45	316.80	53.98
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।।	48/4700/51/0101/1401/9000	3000.00	711.93	372.39	1084.32	153.49	26.09	144.66	170.75	324.24	21.56	45.85	29.90
	योग रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट । व ।।		8014.31	4416.77	667.93	5084.70	1467.50	300.93	675.73	976.66	2444.16	33.23	146.22	48.07
34	सर्वे तथा निरीक्षण (स्थापना)	48/4700/0101/001/2433	229.56	188.88	7.46	196.34	63.73	28.77	20.91	49.68	113.41	33.74	665.95	57.76
35	नर्मदा क्षिप्रा लिंक	48/4700/0101/80/001/5010	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	शेयर मछेरेवा	48/4700/0101/80/001/5011	500.00	100.00	116.90	216.90	5.65	3.74	2.36	6.10	11.75	5.65	5.22	5.42
37	दूधी परियोजना	48/4700/0101/80/001/5012	150.00	5.00	7.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	मोरान्ठ गंजाल	48/4700/0101/80/001/5013	50.00	12.50	12.50	25.00	0.23	2.82	0.36	3.18	3.41	1.84	25.44	13.64
39	अटेरिया परियोजना	48/4700/0101/80/001/5506	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	अपर बुढनेर	48/4700/0101/80/001/5781	82.00	82.00	70.00	152.00	11.96	0.00	0.00	0.00	11.96	14.59	0.00	7.87
41	नर्मदा नियंत्रण मंडल (स्थापना)	48/4700/0101/80/001/8151	12.34	10.86	0.15	11.01	4.01	1.40	1.09	2.49	6.50	36.92	1660.00	59.04
42	पुनासा उद्वहन	48/4700/800/1501/6398	4500.00	1201.25	601.25	1802.50	1200.00	181.20	160.85	342.05	1542.05	99.90	56.89	85.55
43	इ.सा.प.यूनिट ।	48/4700/0101/800/6399	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	समग्र नर्मदा बेसिन का सर्वे कार्य	48/4700/0101/800/6455	15.00	8.75	3.75	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 48/4700		54310.28	22461.24	6833.32	29294.56	12075.01	2318.48	2543.72	4862.20	16937.21	53.76	71.15	57.82
45	नर्मदा कछार के विकास हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई	48/4701/0101/80/001/5869	462.00	125.00	125.00	250.00	125.00	95.68	0.00	95.68	220.68	100.00	76.54	88.27
	योग 48/4701		462.00	125.00	125.00	250.00	125.00	95.68	0.00	95.68	220.68	100.00	76.54	88.27
46	इ.सा.प.कै.है.पा.हा. (स्थापना)	48/4801/01/0101/001/5023	52.40	44.11	1.29	45.40	8.77	2.49	5.02	7.51	16.28	19.88	582.17	35.86
	इ.सा.प.कै.है.पा.हा.	48/4801/01/1401/6401	500.00	74.00	24.00	98.00	44.00	0.00	1.91	1.91	45.91	59.46	7.96	46.85
	योग इ.सा.प.कै.है.पा.हा.		552.40	118.11	25.29	143.40	52.77	2.49	6.93	9.42	62.19	44.68	37.25	43.37
47	इ.सा.प.यूनिट । का हिस्सा NHDC को बुगतान	48/4801/0101/01/203/6403	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	औ.नहर शीर्ष वि.गु.	48/4801/0101/01/203/6942	500.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	बरगी कै.है.पा.हा.	48/4801/01/0101/203/6402	20.00	4.00	10.00	14.00	3.58	1.22	1.46	2.68	6.26	89.50	26.80	44.71
	बरगी कै.है.पा.हा. (स्थापना)	48/4801/01/0101/001/203/6402	16.55	13.54	0.60	14.14	2.54	0.74	0.68	1.42	3.96	18.76	236.67	28.01
	योग बरगी कै.है.पा.हा.		36.55	17.54	10.60	28.14	6.12	1.96	2.14	4.10	10.22	34.89	38.68	36.32
50	महेश्वर परियोजना	48/4801/01/0101/204/2344	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	सरदार सरोवर परि.	48/4801/01/0101/205/9133	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	केचमेट एरिया	48/4801/01/0101/206/6797	1204.22	68.22	73.28	141.50	37.14	17.23	14.38	31.61	68.75	54.44	43.14	48.59
	केचमेट एरिया (स्थापना)	48/4801/01/0101/206/4654	887.75	709.71	36.75	746.46	203.68	46.27	79.49	125.76	329.44	28.70	342.20	44.13
	केचमेट एरिया (स्थापना)	48/4801/01/0101/206/5287	108.45	97.05	0.75	97.80	29.99	7.58	13.56	21.14	51.13	30.90	2818.67	52.28
	योग केचमेट एरिया		2200.42	874.98	110.78	985.76	270.81	71.08	107.43	178.51	449.32	30.95	161.14	45.58
53	ऑकारेश्वर परियोजना	48/4801/01/0101/235/9091	31.69	8.44	8.57	17.01	3.03	0.13	0.92	1.05	4.08	35.90	12.25	23.99
54	नर्मदा नियंत्रण मंडल अंशदान	48/4801/80/800/2422	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	समग्र नर्मदा बेसिन का सर्वे कार्य	48/4801/80/800/6455	201.49	53.00	36.25	89.25	24.11	0.00	0.15	0.15	24.26	45.49	0.41	27.18
56	सरदार सरोवर परियोजना	48/4801/80/800/0101/4406	9232.67	1634.25	988.56	2622.81	905.47	188.71	175.77	364.48	1269.95	55.41	36.87	48.42
	सरदार सरोवर परियोजना (स्था)	48/4801/80/800/0101/4406	2936.69	2297.11	163.12	2460.23	747.03	154.51	230.24	384.75	1131.78	32.52	235.87	46.00

स. क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीष एवं योजना क्र.	बजट प्रावधान	प्रथम त्रैमास में जारी आवंटन	द्वितीय त्रैमास में जारी आवंटन	योग (कुल जारी आवंटन)	जून'11 तक का व्यय	जुलाई'11 का व्यय	अगस्त'11 का व्यय	द्वितीय त्रैमास जुलाई एवं अगस्त का कुल व्यय	अगस्त'11 तक का व्यय (अप्रैल से अगस्त)	प्रतिशत (प्रथम जारी आवंटन से जून'11 तक के व्यय का प्रतिशत)	प्रतिशत (द्वितीय जारी आवंटन से जुलाई एवं अगस्त'11 के व्यय का प्रतिशत)	प्रतिशत (कुल जारी आवंटन से अगस्त'11 तक के व्यय का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग सरदार सरोवर परियोजना		12169.36	3931.36	1151.68	5083.04	1652.50	343.22	406.01	749.23	2401.73	42.03	65.06	47.25
57	स.स.निर्माण सलाहकार समिति राज्य का हिस्सा	48/4801/80/800/4407	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	सर्वे तथा शोध (स्थापना)	48/4801/80/800/0101/3277	192.88	164.03	4.18	168.21	53.97	8.42	13.42	21.84	75.81	32.90	522.49	45.07
		48/4801/80/800/0101/3561	1813.23	1600.31	15.24	1615.55	452.53	130.36	114.89	245.25	697.78	28.28	1609.25	43.19
		48/4801/80/800/0101/8155	336.17	290.12	5.78	295.90	74.55	28.99	36.54	65.53	140.08	25.70	1133.74	47.34
		48/4801/80/800/0101/8808	90.10	22.55	0.30	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग सर्वे तथा शोध		2432.38	2077.01	25.50	2102.51	581.05	167.77	164.85	332.62	913.67	27.98	1304.39	43.46
59	डिक्रीधन (स्थापना)	48/4801/43/0101/4641	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 48/4801		21237.29	7153.64	1378.67	8532.31	2590.39	586.65		586.65	3177.04	36.21	42.55	37.24
	Total 48		78781.49	30420.05	8876.63	39296.68	15077.50	3000.81	2647.61	5648.42	20725.92	49.56	63.63	52.74
	Grand Total (41+64+48)		140733.18	51566.65	21396.73	72963.38	28622.22	5969.46	4324.40	10293.86	38916.08	55.51	48.11	53.34
	Estt		21310.11	17223.76	785.06	18008.82	5557.13	1234.41	2001.11	3235.52	8792.65	32.26	412.14	48.82
	Works		119423.07	34342.89	20611.67	54954.56	23065.09	4735.05	3011.72	7746.77	30811.86	67.16	37.58	56.07
	Total		140733.18	51566.65	21396.73	72963.38	28622.22	5969.46	5012.83	10982.29	39604.51	55.51	51.33	54.28

लेखाधिकारी (वित्त)
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल