

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
बजट प्रावधान एवं व्यय लेखा वर्ष 2013-14 माह फरवरी 2014

(राशि लाख में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीष एवं क्र.	योजना	बजट प्रावधान	प्रथम अनुपूरक अनुमान	द्वितीय अनुपूरक अनुमान	पुनर्विनियोजन	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय (प्रथम त्रैमास) (अप्रैल+मई+जून)	कुल व्यय (द्वितीय त्रैमास) (जुलाई+अगस्त+सितम्बर)	कुल व्यय (तृतीय त्रैमास) (अक्टूबर+नवम्बर+दिसम्बर)	व्यय माह जनवरी	व्यय माह फरवरी	व्यय माह अप्रैल 13 से फरवरी 2014	व्यय का प्रतिशत बजट प्रावधान से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	मछली उद्योग	41/2405/109/0702/3313		1.00				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	कमाण्ड क्षेत्र विकास (बी.डी.पी.)	41/4700/41/800/0702/7369		2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	इंदिरा सागर परियोजना यूनिट-दो	41/4700/43/800/1502/2884		900.00				900.00	583.09	0.00	316.90	0.00	0.00	899.99	100.00
4	इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान	41/4700/43/800/1502/6534		100.00	500.00	40.00		640.00	100.00	235.00	265.00	0.00	0.00	600.00	93.75
5	ऑकरेश्वर परि. का हिस्सा एनएचडीसी	41/4700/45/001/0102/5177		10.00				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
6	ऑकरेश्वर परि. (कमाण्ड क्षेत्र विकास)	41/4700/45/800/0702/7369		2.00	1500.00			1502.00	0.00	217.60	0.00	0.00	90.00	307.60	20.48
	ऑकरेश्वर परि.	41/4700/45/800/1502/9091		1000.00	2500.00			3500.00	934.38	7.00	2340.71	0.00	0.20	3282.29	93.78
	अपर वेदा परियोजना	41/4700/65/800/1502/5090		1191.08			-51.71	1139.37	310.57	230.86	106.84	140.17	128.08	916.52	80.44
7	अपरवेदा कमाण्ड क्षेत्र विकास	41/4700/65/800/0702/7369		2.00		145.00		147.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	102.00	69.39
	अपर वेदा परियोजना (स्थापना)	41/4700/65/001/0102/5090		691.08			51.71	742.79	173.54	136.12	169.25	51.47	76.67	607.05	81.73
	योग अपर वेदा परियोजना			1884.16	0.00	145.00	0.00	2029.16	484.11	368.98	276.09	191.64	304.75	1625.57	80.11
8	लोवर गोई परियोजना	41/4700/66/800/1502/5091		4559.16				4559.16	899.44	1188.98	754.98	605.63	380.60	3829.63	84.00
	लोवर गोई परियोजना (स्थापना)	41/4700/66/001/0102/5091		459.16				459.16	113.97	57.68	92.06	23.77	28.47	315.95	68.81
	योग लोवर गोई परियोजना			5018.32	0.00	0.00	0.00	5018.32	1013.41	1246.66	847.04	629.40	409.07	4145.58	82.61
9	डिक्रीशन	41/4700/80/800/0102/1831		5.00				5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 41/4700			8921.48	4500.00	185.00	0.00	13606.48	3114.99	2075.24	4045.74	821.04	814.02	10871.03	79.90
10	मान परियोजना (कमाण्ड क्षेत्र विकास)	41/4701/11/800/0702/7369		2.00		98.00		100.00	0.00	2.00	0.00	0.00	98.00	100.00	100.00
	मान परियोजना	41/4701/11/800/1402/5223		836.41				836.41	232.57	192.43	178.00	6.73	42.41	652.14	77.97
	मान परियोजना (स्थापना)	41/4701/11/001/0102/4653		207.75				207.75	54.41	46.27	53.05	22.05	15.27	191.05	91.96
	योग मान परियोजना			1046.16	0.00	98.00	0.00	1144.16	286.98	240.70	231.05	28.78	155.68	943.19	82.44
11	जोबट परियोजना (कमाण्ड क्षेत्र विकास)	41/4701/12/800/0702/7369		2.00		98.00		100.00	0.00	2.00	0.00	0.00	98.00	100.00	100.00
	जोबट परियोजना	41/4701/12/800/1502/4647		1118.35				1118.35	325.17	247.12	129.00	40.08	76.80	818.17	73.16
	जोबट परियोजना (स्थापना)	41/4701/12/001/0102/6715		307.75				307.75	66.99	64.15	71.18	36.35	21.19	259.86	84.44
	योग जोबट परियोजना			1428.10	0.00	98.00	0.00	1526.10	392.16	313.27	200.18	76.43	195.99	1178.03	77.19
12	हालोन परियोजना	41/4701/45/800/1502/5152		4500.00			-6.57	4493.43	1228.80	0.51	0.00	0.34	242.32	1471.97	32.76
13	अपर नर्मदा परियोजना	41/4701/46/800/1502/8822		1833.66		3000.00	6.57	4840.23	1833.55	0.00	6.56	0.00	1994.51	3834.62	79.22
14	नर्मदा कछार के विकास हेतु	41/4701/80/800/0102/5869		100.00		400.00		500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	164.99	264.99	53.00
	योग 41/4701			8907.92	0.00	3596.00	0.00	12503.92	3841.49	554.48	437.79	105.55	2753.49	7692.80	61.52
15	सरदार सरोवर परियोजना	41/4801/01/0102/205/9133		2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 41/4801			2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total 41			17832.40	4500.00	3781.00	0.00	26113.40	6956.48	2629.72	4483.53	926.59	3567.51	18563.83	71.09
16	बी.डी.पी. (कमाण्ड क्षेत्र विकास)	64/4700/41/800/0703/7369		1.00				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना	64/4700/41/800/1503/2872		3543.39				3543.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2614.32	2614.32	73.78
17	इं.सा.प.यूनिट- II	64/4700/43/800/1503/2884		15671.11		16790.77		32461.88	12821.41	2849.70	0.00	0.00	11001.93	26673.04	82.17
	इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान	64/4700/43/800/1503/6534		75.00	31.00			106.00	75.00	31.00	0.00	0.00	0.00	106.00	100.00
	ऑकरेश्वर परि. (कमाण्ड क्षेत्र विकास)	64/4700/45/800/0703/7369		1.00	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ऑकरेश्वर परियोजना	64/4700/45/800/1503/9091		910.00				910.00	500.00	100.00	0.00	0.00	300.72	900.72	98.98

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
बजट प्रावधान एवं व्यय लेखा वर्ष 2013-14 माह फरवरी 2014

(राशि लाख में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीष एवं क्र.	योजना	बजट प्रावधान	प्रथम अनुपूरक अनुमान	द्वितीय अनुपूरक अनुमान	पुनर्विनियोजन	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय (प्रथम त्रैमास) (अप्रैल+मई+जून)	कुल व्यय (द्वितीय त्रैमास) (जुलाई+अगस्त+सितम्बर)	कुल व्यय (तृतीय त्रैमास) (अक्टूबर+नवम्बर+दिसम्बर)	व्यय माह जनवरी	व्यय माह फरवरी	व्यय माह अप्रैल 13 से फरवरी 2014	व्यय का प्रतिशत बजट प्रावधान से
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग 64/4700			20201.50	31.00	16790.77	0.00	37023.27	13396.41	2980.70	0.00	0.00	13916.97	30294.08	81.82
19	हालोन परियोजना	64/4701/45/800/1503/5152		40.00				40.00	5.99	1.69	9.29	0.00	5.32	22.29	55.73
20	नर्मदा कछार के विकास हेतु	64/4701/80/800/0103/5869		10.00				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
	योग 64/4701			50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.99	1.69	9.29	0.00	5.32	32.29	64.58
21	सरदार सरोवर परियोजना	64/4801/01/0103/205/9133		2.00				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 64/4801			2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total 64			20253.50	31.00	16790.77	0.00	37075.27	13412.40	2982.39	9.29	0.00	13922.29	30326.37	81.80
22	विशेष पुलिस	48/2055/104/0101/4492		933.37		10.00		943.37	225.47	111.23	234.54	61.48	0.00	632.72	67.07
23	मछली उद्योग	48/2405/109/0701/3313		3.10				3.10	0.00	0.00	0.00	0.50	0.55	1.05	33.87
24	बरगी ओ.एण्ड एम.	48/2801/01/001/5018		77.63				77.63	25.00	25.00	17.26	4.32	0.00	71.58	92.21
25	स.स.प.ओ.एण्ड एम.	48/2801/01/001/6818		500.00		500.00		1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1000.00	100.00
26	मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना	48/4402/800/0701/1580		1345.00				1345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RKVY New			0.00		352.00		352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कमाण्ड क्षेत्र विकास (बी.डी.पी.)	48/4700/41/800/0101/7258		1.00				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना	48/4700/41/1501/2872		13002.88				13002.88	6798.78	1884.46	1343.61	707.90	1241.58	11976.33	92.11
	बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना(स्था.)	48/4700/41/001/2872		3818.50				3818.50	861.40	712.35	789.54	248.15	338.11	2949.55	77.24
	योग बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना			16822.38	0.00	0.00	0.00	16822.38	7660.18	2596.81	2133.15	956.05	1579.69	14925.88	88.73
28	इ.सा.प.यूनिट- II (स्थापना)	48/4700/43/800/1501/2884		14528.43		5000.00		19528.43	3574.68	7515.79	3399.44	38.08	1619.62	16147.61	82.69
		48/4700/43/001/0101/3264		307.50				307.50	78.84	63.98	72.65	20.84	39.49	275.80	89.69
		48/4700/43/001/0101/2428		4677.98				4677.98	1132.55	926.46	996.46	392.78	365.64	3813.89	81.53
		48/4700/43/001/0101/3556		223.72				223.72	58.42	53.60	52.12	16.68	19.24	200.06	89.42
		48/4700/43/001/0101/7053		116.59				116.59	34.91	22.70	22.76	6.92	7.65	94.94	81.43
		48/4700/43/001/0101/8808		50.00				50.00	5.87	5.09	5.69	1.28	2.68	20.61	41.22
	योग इ.सा.प.यूनिट- II			19904.22	0.00	5000.00	0.00	24904.22	4885.27	8587.62	4549.12	476.58	2054.32	20552.91	82.53
29	इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान	48/4700/43/001/0101/6534		200.00	328.00		1770.00	2298.00	200.00	150.00	178.00	0.00	1000.00	1528.00	66.49
30	डिफ्रीडन (स्थापना)	48/4700/43/0101/4641		10.00				10.00	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	4.08	40.80
31	गारलैडिंग योजना	48/4700/43/0101/800/7444		1.20				1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गारलैडिंग योजना (स्थापना)	48/4700/43/001/0101/7444		25.10				25.10	7.16	3.08	5.87	2.15	4.01	22.27	88.73
	योग गारलैडिंग योजना			26.30	0.00	0.00	0.00	26.30	7.16	3.08	5.87	2.15	4.01	22.27	84.68
32	ऑकारेश्वर परि	48/4700/45/800/1501/9091		24210.51	10000.00	2500.00	5750.00	42460.51	18918.78	8638.78	3581.58	269.80	2687.69	34096.63	80.30
	ऑकारेश्वर परि (स्थापना)	48/4700/45/001/0101/9091		1854.79				1854.79	475.25	406.87	445.79	154.08	162.56	1644.55	88.67
	योग ऑकारेश्वर परि			26065.30	10000.00	2500.00	5750.00	44315.30	19394.03	9045.65	4027.37	423.88	2850.25	35741.18	80.65
33	रा.अ.बा.लो.सा.परि. सी.ए.डी. प्लान	48/4700/51/0101/001/7259		2.00				2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II	48/4700/51/0101/800/2428		300.00				300.00	48.94	73.29	78.95	1.84	19.88	222.90	74.30
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II	48/4700/51/0101/001/2428		2228.62				2228.62	517.57	458.94	584.53	150.20	169.52	1880.76	84.39
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II	48/4700/51/0101/001/3296		209.73				209.73	28.96	52.53	44.18	12.68	12.00	150.35	71.69
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II	48/4700/51/0101/001/3557		468.89				468.89	147.01	66.63	131.28	35.71	32.44	413.07	88.10
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II	48/4700/51/0101/001/8191		3535.04				3535.04	815.31	629.23	789.67	192.69	357.54	2784.44	78.77
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II	48/4700/51/0101/800/9000		13341.29			-7520.00	5821.29	1138.09	263.72	1108.66	1206.21	841.45	4558.13	78.30
	योग रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II			20085.57	0.00	0.00	-7520.00	12565.57	2695.88	1546.34	2737.27	1599.33	1432.83	10011.65	79.68

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
बजट प्रावधान एवं व्यय लेखा वर्ष 2013-14 माह फरवरी 2014

(राशि लाख में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीर्ष एवं क्र.	योजना	बजट प्रावधान	प्रथम अनुपूरक अनुमान	द्वितीय अनुपूरक अनुमान	पुनर्विनियोजन	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय (प्रथम त्रैमास) (अप्रैल+मई+ जून)	कुल व्यय (द्वितीय त्रैमास) (जुलाई+अगस्त+ सितम्बर)	कुल व्यय (तृतीय त्रैमास) (अक्टूबर+नवम्बर+दिसम्बर)	व्यय माह जनवरी	व्यय माह फरवरी	व्यय माह अप्रैल 13 से फरवरी 2014	व्यय का प्रतिशत बजट प्रावधान से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
34	सर्वे तथा निरीक्षण (स्थापना)	48/4700/0101/001/2433		442.29				442.29	109.34	95.04	98.11	30.22	49.68	382.39	86.46
35	शेयर मछेरेवा	48/4700/0101/80/001/5011		100.00				100.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06
36	वृष्टी परियोजना	48/4700/0101/80/001/5012		50.00				50.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04
37	मोरान्ध गंजाल	48/4700/0101/80/001/5013		50.00				50.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04
38	अटेरिया परियोजना	48/4700/0101/80/001/5506		20.00				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	अपर बुढनेर	48/4700/0101/80/001/5781		25.00				25.00	1.39	0.90	0.00	0.00	1.15	3.44	13.76
40	नर्मदा नियंत्रण मंडल (स्थापना)	48/4700/0101/80/001/8151		11.63				11.63	3.93	2.54	2.78	0.88	0.71	10.84	93.21
41	पुनासा उद्वहन	48/4700/800/1501/6398		1200.00				1200.00	490.00	1.00	0.00	0.00	0.00	491.00	40.92
42	इ.सा.प.यूनिट ।	48/4700/0101/800/6399		2500.00				2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	100.00
43	नदियों को जोड़ने संबंधित सर्वे कार्य	48/4700/80/001/7260		1.00				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 48/4700			87513.69	10328.00	7500.00	0.00	105341.69	35447.20	22029.06	13735.75	3489.09	11472.64	86173.74	81.80
44	नर्मदा कछार के विकास हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई	48/4701/0101/80/001/5869		250.00		500.00		750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	28.89	278.89	37.19
	योग 48/4701			250.00	0.00	500.00	0.00	750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	28.89	278.89	37.19
45	इ.सा.प.कै.है.पा.हा. (स्थापना)	48/4801/01/0101/001/5023		39.48				39.48	10.13	7.86	6.42	3.95	2.52	30.88	78.22
	इ.सा.प.कै.है.पा.हा.	48/4801/01/1401/6401		81.12			135.00	216.12	54.70	18.76	66.65	2.12	27.01	169.24	78.31
	योग इ.सा.प.कै.है.पा.हा.			120.60	0.00	0.00	135.00	255.60	64.83	26.62	73.07	6.07	29.53	200.12	78.29
46	इ.सा.प.यूनिट । का हिस्सा NHDC	48/4801/0101/01/203/6403		2700.00				2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	2700.00	100.00
47	ऑ.नहर शीर्ष वि.गृ.	48/4801/0101/01/203/6942		300.00			-135.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	बरगी कै.है.पा.हा.	48/4801/01/0101/203/6402		20.00				20.00	3.86	4.19	5.48	1.69	2.15	17.37	86.85
	बरगी कै.है.पा.हा. (स्थापना)	48/4801/01/0101/001/203/6402		27.76				27.76	3.95	1.55	4.03	0.00	2.22	11.75	42.33
	योग बरगी कै.है.पा.हा.			47.76	0.00	0.00	0.00	47.76	7.81	5.74	9.51	1.69	4.37	29.12	60.97
49	सरदार सरोवर परि.	48/4801/01/0101/205/9133		10.00		4452.00		4462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केचमेट एरिया	48/4801/01/0101/206/6797		1201.56				1201.56	25.00	49.95	139.10	56.56	145.72	416.33	34.65
50	केचमेट एरिया (स्थापना)	48/4801/01/0101/206/4654		927.14			-25.00	902.14	226.43	173.88	238.41	54.51	55.57	748.80	83.00
	केचमेट एरिया (स्थापना)	48/4801/01/0101/206/5287		124.21				124.21	25.40	19.32	19.90	7.17	6.37	78.16	62.93
	योग केचमेट एरिया			2252.91	0.00	0.00	-25.00	2227.91	276.83	243.15	397.41	118.24	207.66	1243.29	55.81
51	ऑकारेश्वर परियोजना	48/4801/01/0101/235/9091		18.70				18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अंशदान	48/4801/80/800/2422		100.00				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	समग्र नर्मदा बेसिन का सर्वे कार्य	48/4801/80/800/6455		15.00				15.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	6.00
54	सरदार सरोवर परियोजना	48/4801/80/800/0101/4406		7800.00				7800.00	1354.22	921.74	1106.60	410.53	532.71	4325.80	55.46
	सरदार सरोवर परियोजना (स्था)	48/4801/80/800/0101/4406		3646.76				3646.76	878.09	728.05	851.99	263.91	271.14	2993.18	82.08
	योग सरदार सरोवर परियोजना			11446.76	0.00	0.00	0.00	11446.76	2232.31	1649.79	1958.59	674.44	803.85	7318.98	63.94
55	स.स.निर्माण सलाहाकार समिति राज्य का हिस्सा	48/4801/80/800/4407		20.00				20.00	0.00	10.00	0.00	8.75	1.25	20.00	100.00
		48/4801/80/800/0101/3277		283.04				283.04	76.37	61.39	67.18	32.65	6.50	244.09	86.24
		48/4801/80/800/0101/3561		1976.90				1976.90	533.62	373.69	383.10	116.99	33.13	1440.53	72.87
		48/4801/80/800/0101/8155		400.90				400.90	110.15	53.56	101.53	23.17	26.94	315.35	78.66
		48/4801/80/800/0101/8808		64.00			25.00	89.00	16.89	17.10	16.24	5.36	5.88	61.47	69.07
	योग सर्वे तथा शोध			2724.84	0.00	0.00	25.00	2749.84	737.03	505.74	568.05	178.17	72.45	2061.44	74.97
57	डिक्रीधन (स्थापना)	48/4801/43/0101/4641		10.00				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
बजट प्रावधान एवं व्यय लेखा वर्ष 2013-14 माह फरवरी 2014

(राशि लाख में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीर्ष एवं क्र.	योजना	बजट प्रावधान	प्रथम अनुपूरक अनुमान	द्वितीय अनुपूरक अनुमान	पुनर्विनियोजन	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय (प्रथम त्रैमास) (अप्रैल+मई+जून)	कुल व्यय (द्वितीय त्रैमास) (जुलाई+अगस्त+सितम्बर)	कुल व्यय (तृतीय त्रैमास) (अक्टूबर+नवम्बर+दिसम्बर)	व्यय माह जनवरी	व्यय माह फरवरी	व्यय माह अप्रैल 13 से फरवरी 2014	व्यय का प्रतिशत बजट प्रावधान से
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग 48/4801			19766.57	0.00	4452.00	0.00	24218.57	3318.81	2441.94	3006.63	987.36	3819.11	13573.85	56.05
	Total 48			110389.36	10328.00	13314.00	0.00	134031.36	39766.48	24607.23	16994.18	4542.75	15821.19	101731.83	75.90
	Grand Total (41+64+48)			148475.26	14859.00	33885.77	0.00	197220.03	60135.36	30219.34	21487.00	5469.34	33310.99	150622.03	76.37
	Estt			28084.68	0.00	10.00	51.71	28146.39	6791.93	5350.89	6354.39	1968.09	2113.14	22578.44	80.22
	Works			120390.58	14859.00	33875.77	-51.71	169073.64	53343.43	24868.45	15132.61	3501.25	31197.85	128043.59	75.73
	Total			148475.26	14859.00	33885.77	0.00	197220.03	60135.36	30219.34	21487.00	5469.34	33310.99	150622.03	76.37

आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल