

रु.50.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों की जानकारी


कार्यालय-मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इन्दौर

(माह 12/2017)

स.क्रं	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्यदेश का संदर्भ	कार्य लागत की अनुबंधित राशि	भौतिक प्रगति	वित्तीय व्यय	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल क्रमांक-11, खेड़ीघाट पो.आ. बड़वाह के अधीनस्थ संभागों की जानकारी							
1	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-8, सनावद						
	-----निरंक-----						
2	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर						
1	औंकारेश्वर दांयी तट बहाव नहर द्वितीय चरण	मे. सोमदत्त बिल्डर्स प्रा.लि. एंड मे. करण डेवलपमेंट सर्विसेस प्रा.लि. (जे.व्ही.) नई दिल्ली	आदेश क्र-645/ एस.ए.सी दिनांक 27.3.2008	193	94%	कार्य - 180.30 मूल्यवृद्धि - 70.13 योग - 250.43 करोड़	30.6.2018
3	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह						
1	औंकारेश्वर परियोजना, प्रथम चरण नहर निर्माण कार्य	मे. सोमदत्त बिल्डर्स प्रा.लि. नई दिल्ली	कार्यदेश क्र-961/जी-1(3) का 2006 दि.3.5.2006	177.99 करोड़	98.51%	कार्य - 175.35 मूल्यवृद्धि - 39.17 योग - 214.51 करोड़	30.6.2018
अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल क्रमांक-10, धार के अधीनस्थ संभागों की जानकारी							
1	कार्यालय-कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला-धार						
1	औंकारेश्वर नहर परियोजना, चतुर्थ चरण, समूह क्रमांक-1	मे. एस.ई.एल.-जी.के.सी. (जे.व्ही.) अहमदाबाद	406851/मु.अ. /10-11/1776 दिनांक 26.3.2011	519.93 करोड़	98%	503.40 करोड़	25.7.2018

२

2	नर्मदा-मालवा गंभीर लिक परियोजना	मे. नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लि. हैदाराबाद	406892/सा/न.मा.गं.लि. /14-15/769 दिनांक 25.2.2015	1842.00 करोड़	79%	1451.14 करोड़	24.2.2018
2	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-16, कुशी						
1	अलिराजपुर उद्बहन सिंचाई परियोजना	मेसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो, सिंचाई परियोजना	264/वलेलि/2017 कुशी दिनांक 12.2.2017 अनुबंध क्रं-1/14.2.2017	789.39 करोड़	9%	74.07 करोड़ (मोबिलाईजेशन अग्रिम)	13.2.2020 36 माह रेनी सिजन सहित
3	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला-धार						
1	औंकारेश्वर परियोजना, नहर चरण-3, आर.डी. 6892 से 162.95 कि. मी. तक	मेसर्स सद्भाव इंजीनियरिंग लिमि. अहमदाबाद	14/2007-08 dt.28.2.2008	310.20 करोड़	95.13%	295.10 करोड़	31.12.2017
2	औंकारेश्वर परियोजना, नहर चरण-4, समूह-2 आर.डी. 51.281 से 123.475 कि.मी. तक	मेसर्स एस.ई.एल.-जी.के.सी. (जे.व्ही) अहमदाबाद	16/2010-11 dt. 26.3.2011	349.30 करोड़	94.07%	328.61 करोड़	25.12.2017


 नोडल अधिकारी
 अधीक्षण यंत्री
 नर्मदा विकास मण्डल क्रमांक-11,
 खेड़ीघाट पो.आ. बड़वह
