

कार्यालय मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद

रु. 50.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों की जानकारी

(राशि रु. करोड़ में)

स.क्र.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्योदेश का संदर्भ	कार्य लागत की अनुबंधित राशि	भौतिक प्रगति	वित्तीय व्यय	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि
1	3			4	5	6	7
1	इं.सा.परि. की मुख्य नहर की आर.डी. 155.00 कि.मी. से आर.डी. 206.00 कि.मी. का नहर निर्माण कार्य "टर्न-की" ठेका।	मे. आई.व्ही.आर.सी.एल. हैदराबाद	अनुबंध क्र. 01/वलेलि/2007-08 दिनांक 28.08.08	478.48	91.4%	437.11	31.12.2017
2	इं.सा.परि. की मुख्य नहर की आर.डी. 206.00 कि.मी. से आर.डी. 243.895 कि.मी. का नहर निर्माण कार्य "टर्न-की" ठेका।	मेसर्स सोमदत्त-के.डी.एस. प्रा. लि. (जे.व्ही.) नई दिल्ली	अनुबंध क्र. 02/दिनांक 22.06.09	243.00	88%	214.05	31.03.2018
3	इं.सा.परि. की मुख्य नहर की आर.डी. 79.80 कि.मी. पर खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण कार्य।	मे. एम.ई.आई.एल. - के.बी. एल. (जे.व्ही.), हैदराबाद	मु.अ. इं.सा.परि. (नहरें) सनावद का आदेश क्र. सा. /121567/10-11/ 35 सनावद दिनांक 28.03.2011	550.89	84%	462.40	31.10.2017
4	शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण कार्य "टर्न- की" ठेका	आई.व्ही. आर. सी. एल.-एम. बी.एल. (जे.व्ही.) हैदराबाद	क्र. 291/व.ले.लि./08/09 राजपुर दि. 07.02.2009	332.55	78.91%	262.44	05.12.2017
5	छेगांव माखन उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य "टर्न- की" आधार पर	मेसर्स एल.एण्ड टी. चैन्नई	अधी.यत्री, न.वि.मं. क्र. 8, सनावद का पत्र क्र. 1966/जी-1(150) सी.एम.एल.आई.एस./2016 दिनांक 13.12.2016	536.99	10.40%	61.24	30.11.2019
6	बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य "टर्न- की" आधार पर	मेसर्स एच.सी.सी.-लक्ष्मी इंजि. (जे.व्ही.) मुम्बई	अनुबंध क्र. 01/2016-17 दि. 15.12. 2016	374.64	2%	10.16	30.06.2019

स.क.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्योदेश का संदर्भ	कार्य लागत की अनुबंधित राशि	भौतिक प्रगति	वित्तीय व्यय	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि
1	3			4	5	6	7
7	छिपानेर उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य "टर्न- की" आधार पर	मेसर्स शापुरजी पलोजी एण्ड कम्पनी- प्रथमेश कंस्ट्र. अमरुथा कंस्ट्र. (जे.व्ही.) मुंबई	अनुबंध क. 19/2017-18 दि. 18.08. 2017	441.54	-	110.38 (mobilization advance)	17.08.2020
8	हरसूद उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य "टर्न- की" आधार पर	मेसर्स जेएएल - के.डी.एस.पी. एल. (जे.व्ही.) नोयडा	-	104.32	-	-	20.07.2019


 (एम.एस. अजनारे)
 मुख्य अभियंता
 इंदिरा सागर परियोजना (नहरें),
 सनावद जिला खरगोन