

रु.50.00करोड़ से अधिक लागत के कार्यों की जानकारी
कार्यालय मुख्य अभियंता रानी अवंती बाई सागर परियोजना बरगीहिल्स जबलपुर

माह. 02/2018

स.क.	कार्य का नाम	टेकेदार का नाम	कार्यदेश का संदर्भ	कार्य लागत की अनुबंधित राशि	भौतिक प्रगति	वित्तीय व्यय	कार्यपूर्ण होने की निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हालोन सिंचाई परियोजना (टर्न-की)	मेसर्स सदभाव -वैष्णवी (JV) अहमदाबाद	260/व.ले.लि दिनांक 19/03/2013	245.61 करोड़	1.बांध 70 % 2.केनाल 30%	1.बांध 95.02 करोड़ 2.केनाल 38.28 करोड़	18/03/2018 तक

[Signature]
अधीक्षक यंत्री (रूपां.)
वास्ते/-मुख्य अभियंता
रानी अवंती बाई सागर परियोजना
बरगीहिल्स, जबलपुर